

# Bauablauf Neubau U1-Haltestelle Oldenfelde

Stand: 24. Januar 2018



ab Herbst 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Vorbereitende Arbeiten: Rodungsarbeiten am Bahndamm Ostseite</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tagschichten</li></ul>
01/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Baustelleneinrichtung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tagschichten</li></ul>
02/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Baubeginn</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tagschichten</li></ul>
03. – 18.03.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Volksdorf</li><li>Verbauarbeiten und Gleisbauarbeiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li></ul>
19.03. – 28.09.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Rohbauarbeiten (1. Bauabschnitt)</li><li>Bahndammerweiterung und Gleisbauarbeiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tagschichten</li></ul>
29.09. – 14.10.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne</li><li>Erdarbeiten (Baugrube 2. Bauabschnitt)</li><li>Gleisbauarbeiten und Rohbauarbeiten Technikräume</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li></ul>
15.10.2018 – 01.03.2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Rohbauarbeiten, 2. Bauabschnitt und Technikräume</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tagschichten</li></ul>
02. – 17.03.2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne</li><li>Herstellung Bahnsteig, Einbau Bahnsteigdachstützen und Gleisbauarbeiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li></ul>
18.03. – 08/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Ausbauarbeiten Haltestelle, Herstellung der Außenanlagen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tagschichten</li></ul>
29.04. – 09.05.2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Betriebsunterbrechung der U1 zwischen Farmsen und Berne</li><li>Montage Bahnsteigdach und Fassadenarbeiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Doppelschichten 7 – 21 Uhr, auch an Wochenenden</li></ul>
Herbst 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Restarbeiten und Testphase Betriebstechnik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tagschichten</li></ul>
Ende 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Inbetriebnahme der Haltestelle Oldenfelde</li></ul>	

Kontakt: Hanna Waesermann  
Beauftragte für den U-Bahn-Netzausbau U1 Oldenfelde  
Tel.: 040 3288 5369, E-Mail: [hanna.waesermann@hochbahn.de](mailto:hanna.waesermann@hochbahn.de)